Comune di/Commune de

AOSTA

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste

P E B A

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Schede parchi

Settembre 2026

Studio Bottani
Servizi tecnici
Ingegneria e Architettura

Ing. Paolo Bottani
info@studiobottani.it
Via S. Quasimodo n.4 Peschiera Borromeo (MI)

Tutti i contenuti sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore e su quelle relative alla proprietà intellettuale.

Indice

B01. Parco pubblico Quartiere Cogne - Via Vuillerminaz

B02. Parco giochi Martiri delle Foibe - Corso XXVI Febbraio

B03. Giardini Lussu - Via Conseil de Commis

B04. Parco giochi Quartiere Dora - Via Valli Valdostane

B05. Parco Battaglione Cervino - Piazza Battaglione Cervino

B06. Parco giochi - Loc. Signayes

B07. Parco giochi - Loc. Excenex

B08. Parco Saumont - Strada Saumont

B09. Parco Fontaine St. Ours - Via Seigneurs de Quart

B10. Area verde - Via Brocherel

B11. Parco Giuliano Davisod - Corso Saint Martin

Codice scheda: B01	**Parco pubblico Quartiere Cogne**	
	Indirizzo: Via Vuillerminaz	Data rilievo: Novembre 2025

Descrizione: parco attrezzato con attrezzature ludiche ed arredo urbano, distinto dal parco principale il campo da basket

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			~~Si~~ X No
Dimensione regolamentare?	~~Si~~ X No	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	~~Si~~ X No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	~~Si~~ X No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	~~Si~~ X No

Note

Documentazione fotografica







2. Accessi & percorsi

2.1 Accesso

Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?					~~Si~~ X No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?					Si ~~No~~ X
Dislivello	Si ~~No~~ X	Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ X No
E' presente percorso tattile?					Si ~~No~~ X

Note

Il Parco principale e l'area con il playground da basket presentano diversi accessi, non tutti accessibili in quanto alcuni presentano gradini successivamente le entrate, opportuno che questi vengano segnalati con pavimentazione pedotattile e dotati di almeno un corrimano.

Documentazione fotografica





2.2 Percorsi del Parco	
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?	~~Si~~ X No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	~~Si~~ X No

Dislivello	Si	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ X
	~~No~~ X		~~No~~		No

Note

L'area con il playground presenta camminamento interno continuativo, il parco principale presenta aree pavimentate non continuative, la maggior parte dell'area pavimentata si trova nella parte sud est, da realizzarsi percorso pavimentato su disegno progettuale che consenta all'utenza di raggiungere tutti i principali punti d'interesse interni.

Documentazione fotografica





3. Arredi e attrezzature

Panchine	~~Si~~ X No	Fontanella	~~Si~~ X No	tavolo picnic	~~Si~~ X No	Cestini rifiuti	~~Si~~ X No

Note


Presenti panchine, fontanella ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva accessibili anche a bambini fragili (ad eccezione di un pannello ludico). Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi ludici inclusivi. Necessario che almeno parte delle panchine e dei tavoli siano raggiungibili attraverso percorsi accessibili, comprese aree di manovra e

stazionamento della carrozzina. Almeno alcune delle panchine sono anche da dotare di area pavimentata laterale per consentire lo stazionamento della carrozzina.

Documentazione fotografica





Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Accessi & percorsi	Accessi con gradini non segnalati ad utente non vedente e privi di corrimano	Realizzazione di segnaletica pedotattile ed installazione di corrimano almeno su un lato	DM 236/89 8.1.10	8.000,0 €	
Accessi & percorsi	Parco privo di percorso pedonale continuativo con nessuna panchina e tavolo raggiungibile da carrozzina	Realizzazione percorsi pedonali in finitura omogenea su disegno progettuale ed aree di stazionamento e movimentazione in prossimità degli elementi di arredo (da riorganizzarne disposizione)	DM 236/89 8.2.1	30.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 4 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	30.000,0 €	
				Stima totale costo interventi B01: 68.000,0 €	

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B02	**Parco giochi Martiri delle Foibe**	
	Indirizzo: Corso XXVI Febbraio	Data rilievo: Novembre 2025

Descrizione: parco attrezzato con attrezzature ludiche ed arredo urbano.

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			Si ~~No~~
~~Dimensione regolamentare?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica verticale conforme alla normativa?~~	~~Si~~ ~~No~~
~~Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?~~	~~Si~~ ~~No~~

Note

Si veda Scheda A51.

Documentazione fotografica



2. Accessi & percorsi

2.1 Accesso

Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?					~~Si~~ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?					~~Si~~ No
Dislivello	~~Si~~ No	Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	~~Si~~ No	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ No
E' presente percorso tattile?					Si ~~No~~

Note

Da pavimentare il percorso esterno che raggiunge l'ingresso del parco, opportuno posizionare un corrimano in corrispondenza della rampa successiva all'ingresso.

Documentazione fotografica





2.2 Percorsi del Parco	
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?	~~Si~~ ~~No~~
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	~~Si~~ ~~No~~

Dislivello	Si ~~No~~	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ ~~No~~

Note

L'area risulta completamente a prato, non accessibile da persona su carrozzina, alternativamente a percorsi in finiture artificiali o in pietra, è anche possibile realizzare un percorso in calcestre con adeguata rullatura e costipazione della stratigrafia del pacchetto e strato superficiale con pezzatura fine 1/3 mm al fine di consentire anche ad utente su sedia a ruote l'accesso all'area e la piena partecipazione sociale; necessario permettere all'utenza di raggiungere almeno parte dei punti d'interesse all'interno dell'area.

Documentazione fotografica







3. Arredi e attrezzature

Panchine	~~Si~~ No	Fontanella	~~Si~~ No	tavolo picnic	~~Si~~ No	Cestini rifiuti	~~Si~~ No

Note

Presenti panchine, tavolo picnic, fontanella ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva accessibili anche a bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezza

ta con attrezzi ludici inclusivi. Necessario che anche la fontanella come almeno parte delle panchine siano raggiungibili attraverso percorsi accessibili, comprese aree di manovra e stazionamento della carrozzina. Almeno alcune delle panchine sono anche da dotare di area pavimentata laterale per consentire lo stazionamento della carrozzina.

Documentazione fotografica





Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Accessi & percorsi	Percorso esterno per raggiungere l'accesso del Parco non pavimentato da Corso XXVI Febbraio non accessibile	Pavimentazione percorso esterno in finitura omogenea	DM 236/89 8.2.1	2.000,0 €	
Accessi & percorsi	Rampa di accesso al Parco priva di corrimano per facilitare l'utenza fragile o anziana	Installazione corrimano su un lato	DM 236/89 8.1.11	700,0 €	
Accessi & percorsi	Area a prato non accessibile da parte di utente su carrozzina	Realizzazione percorso pedonale in finitura omogenea che consenta a persona su carrozzina di raggiungere e stazionare almeno in corrispondenza dei punti d'interesse interni	DM 236/89 8.2.1	9.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	20.000,0 €	
				Stima totale costo interventi B02: 31.700,0 €	

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B03	**Giardini Lussu**	
	Indirizzo: Via Conseil de Commis	Data rilievo: Novembre 2025

Descrizione: storico parco cittadino dotato di arredi urbani

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:				~~Si~~	
				No	
Dimensione regolamentare?	~~Si~~		Segnaletica verticale conforme alla normativa?	~~Si~~	
	No			No	
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	~~Si~~		Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	~~Si~~	
	No			No	

Note

Presente un numero adeguato di stalli riservati nelle vie adiacenti il Parco.

Documentazione fotografica







2. Accessi & percorsi

2.1 Accesso

Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?				~~Si~~	
				No	
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?				Si	
				~~No~~	
Dislivello	Si	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~
	~~No~~		~~No~~		No
E' presente percorso tattile?				Si	
				~~No~~	

Note

Diversi gli accessi accessibili al Parco a partire dai marciapiedi al perimetro, consigliabile segnalare almeno in cima i gradini di accesso sui nord ed est.

Documentazione fotografica





2.2 Percorsi del Parco	
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?	Si ~~No~~
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	~~Si~~ No

Dislivello	Si ~~No~~	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ No

Note

I percorsi risultano mal definiti con superficie non omogenea seppur la finitura in stabilizzato esistente garantisca di per sè un buon livello di percorribilità da parte di una carrozzina almeno in situazioni di meteo favorevoli. Si ipotizza di procedere ad un lavoro di ridefinizione dei percorsi ottimizzando l'omogeneità dei medesimi, attraverso riporto di nuovo materiale di calcestre-stabilizzato, con adeguata rullatura e costipazione della stratigrafia del pacchetto e strato superficiale con pezzatura fine 1/3 mm definendo percorsi avente sempre sezione non inferiore a 150 cm possibilmente inserendo elementi di delimitazione ai lati che possano fungere da guida naturale per non vedenti.

Documentazione fotografica





3. Arredi e attrezzature

Panchine	~~Si~~ No	Fontanella	~~Si~~ No	tavolo picnic	Si ~~No~~	Cestini rifiuti	~~Si~~ No

Note

Presenti fontanella e panchine, la maggior parte della tipologia con sola seduta, modello che non assicura un elevato livello di comfort specie in persone anziane, opportuno posizionare nuove panchine

con schienale e braccioli in aderenza ai percorsi esistenti complete di area laterale per consentire l'accostamento di una carrozzina.

Documentazione fotografica





Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Accessi & percorsi	Accessi con gradini non segnalati ad utente non vedente	Realizzazione di segnaletica pedotattile(solo in cima)	DM 236/89 8.1.10	3.000,0 €	
Accessi & percorsi	Percorsi mal definiti con superficie non omogenea	Ridefinizione dei percorsi pedonali al fine di ottenere percorsi in calcestre-stabilizzato perfettamente omogenei con elementi di delimitazione lungo i lati al fine di offrire guide naturali per utenti non vedenti	DM 236/89 8.2.1	150.000,0€	
Arredi e attrezzature	Maggior parte delle panchine prive di schienale	Fornitura e posa di n. 10 nuove panchine complete di schienale e braccioli compresa definizione di area laterale per la sosta della carrozzina	--	7.000,0 €	

Stima totale costo interventi B03: 160.000,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B04	**Parco giochi Quartiere Dora**	
	Indirizzo: Via Valli Valdostane	Data rilievo: Novembre 2025

Descrizione: parco attrezzato con attrezzature ludiche ed arredo urbano con adiacente campo da calcetto di libero accesso

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:				Si ~~No~~	
~~Dimensione regolamentare?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica verticale conforme alla normativa?~~		~~Si~~ ~~No~~	
~~Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?~~		~~Si~~ ~~No~~	

Note

Documentazione fotografica



2. Accessi & percorsi

2.1 Accesso					
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?					~~Si~~ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?					Si ~~No~~
Dislivello	Si ~~No~~	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ No
E' presente percorso tattile?					Si ~~No~~

Note

L'area non presenta chiusure risultando perfettamente accessibile.

Documentazione fotografica





2.2 Percorsi del Parco	
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?	~~Si~~ ~~No~~
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	~~Si~~ ~~No~~

Dislivello	Si ~~No~~	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ ~~No~~

Note

Ad eccezione dello slargo pavimentato all'accesso il resto dell'area risulta completamente a prato, non accessibile da persona su carrozzina, da realizzarsi percorso pavimentato in finitura omogenea al fine di consentire anche ad utente su sedia a ruote l'accesso all'area e la piena partecipazione sociale; necessario permettere all'utenza di raggiungere almeno parte dei punti d'interesse all'interno dell'area.

Documentazione fotografica





3. Arredi e attrezzature

Panchine	~~Si~~ No	Fontanella	Si ~~No~~	tavolo picnic	Si ~~No~~	Cestini rifiuti	~~Si~~ No

Note

Presenti panchine ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva accessibili anche a bambini fragili (ad eccezione di un'altalena con cestone e di un pannello ludico, posti però sul prato non raggiungibili da utenti con fragilità). Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed

attrezzata con attrezzi ludici inclusivi. Il posizionamento di una fontanella incrementerebbe il benessere ambientale e la vivibilità del Parco. Da rendere raggiungibili almeno parte degli arredi.

Documentazione fotografica





Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Assenza stallo riservato	Realizzazione di stallo riservato	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	400,0 €	
Accessi & percorsi	Area a prato non accessibile da parte di utente su carrozzina	Realizzazione percorso pedonale in finitura omogenea che consenta a persona su carrozzina di raggiungere e stazionare presso i punti d'interesse dell'area	DM 236/89 8.2.1	9.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	

Stima totale costo interventi B04: 29.400,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B05	**Parco Battaglione Cervino**	
	Indirizzo: Piazza Battaglione Cervino	Data rilievo: Novembre 2025

Descrizione: area centrale di Piazza Battaglione Cervino attrezzata con arredo urbano

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:				Si ~~No~~
~~Dimensione regolamentare?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica verticale conforme alla normativa?~~		~~Si~~ ~~No~~
~~Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?~~		~~Si~~ ~~No~~

Note

Si veda Scheda A23.

Documentazione fotografica



2. Accessi & percorsi

2.1 Accesso					
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?					~~Si~~ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?					Si ~~No~~
Dislivello	Si ~~No~~	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ No
E' presente percorso tattile?					Si ~~No~~

Note

L'area risulta accessibile in riferimento alle fragilità motorie opportuno dotare gli attraversamenti pedonali d'accesso di segnalazioni pedotattili, i paletti parapedonali non si discostano cromaticamente dall'intorno risultando di difficile individuazione per utente ipovedente.

Documentazione fotografica





2.2 Percorsi del Parco	
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?	~~Si~~ X No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	Si ~~No~~ X

Dislivello	Si ~~No~~ X	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ X No

Note

Accessibili i percorsi interni all'area, al netto di alcune puntuali opere di manutenzione necessarie, i cordoli lungo i perimetri offrono utile guida naturale per utenti non vedenti.

Documentazione fotografica





3. Arredi e attrezzature

Panchine	~~Si~~ X No	Fontanella	~~Si~~ X No	tavolo picnic	Si ~~No~~ X	Cestini rifiuti	~~Si~~ X No

Note

L'area è dotata di panchine e fontanelle.

Documentazione fotografica





Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Accessi & percorsi	Attraversamenti pedonali di accesso all'area privi di segnaletica pedotattile (5)	Realizzazione di segnalazioni pedotattili per non vedenti ed applicazione di fasce catarifrangenti ai paletti parapedonali	DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2 - DPR 503/96 artt. 4e5	25.000,0 €	
				Stima totale costo interventi B05: 25.000,0 €	

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B06	**Parco giochi**	
	Indirizzo: Loc. Signayes	Data rilievo: Novembre 2025

Descrizione: il parco si articola su due livelli attrezzato con attrezzature ludiche ed arredo urbano

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			Si ~~No~~
~~Dimensione regolamentare?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica verticale conforme alla normativa?~~	~~Si~~ ~~No~~
~~Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?~~	~~Si~~ ~~No~~

Note

Documentazione fotografica



2. Accessi & percorsi

2.1 Accesso

Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?					~~Si~~ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?					Si ~~No~~
Dislivello	Si ~~No~~	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ No
E' presente percorso tattile?					Si ~~No~~

Note

L'accesso risulta accessibile pur nel contesto di un sito con forti pendenze.

Documentazione fotografica



2.2 Percorsi del Parco	
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?	~~Si~~ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	Si ~~No~~

Dislivello	~~Si~~ No	Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Si ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	Si ~~No~~

Note

I percorsi sono pavimentati, perfettamente accessibili, i due livelli in cui si articola il parco sono collegati da un percorso in pendenza alternativo alla scala di collegamento, questa, al pari della scalinata che raggiunge il livello inferiore del campo da calcio (non analizzato nella presente scheda), deve essere dotata di corrimano almeno su un lato e segnalazioni pedotattili.

Documentazione fotografica







3. Arredi e attrezzature

Panchine	~~Si~~ No	Fontanella	~~Si~~ No	tavolo picnic	~~Si~~ No	Cestini rifiuti	~~Si~~ No

Note

Presenti panchine, tavoli picnic, fontanella ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva, accessibili anche a bambini fragili (ad eccezione di un'altalena con cestone). Possibile in

futuro nel momento in cui dovesse emergere la necessità di sostituire parte delle attrezzature installare anche modelli inclusivi.

Documentazione fotografica





Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Assenza stallo riservato	Realizzazione di stallo riservato	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	400,0 €	
Accessi & percorsi	Gradini interni collegamento tra i due livelli del parco e collegamento livello campo da calcio non segnalati a non vedente e privi di corrimano	Realizzazione di segnaletica pedotattile ed installazione corrimano su un lato	DM 236/89 8.1.10	5.000,0 €	
				Stima totale costo interventi B06: 5.400,0 €	

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B07	**Parco giochi**	
	Indirizzo: Loc. Excenex	Data rilievo: Novembre 2025

Descrizione: piccolo parco attrezzato con attrezzature ludiche ed arredo urbano

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:				Si ~~No~~	
~~Dimensione regolamentare?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica verticale conforme alla normativa?~~		~~Si~~ ~~No~~	
~~Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?~~		~~Si~~ ~~No~~	

Note

Documentazione fotografica



2. Accessi & percorsi

2.1 Accesso					
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?					~~Si~~ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?					Si ~~No~~
Dislivello	Si ~~No~~	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ No
E' presente percorso tattile?					Si ~~No~~

Note

Accessibile l'ingresso pur nel contesto di un sito caratterizzato da forte pendenze.

Documentazione fotografica



2.2 Percorsi del Parco	
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?	~~Si~~ ~~No~~
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	~~Si~~ ~~No~~

Dislivello	~~Si~~ No	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ ~~No~~

Note

L'area risulta completamente a prato, non accessibile, possibile pensare di realizzare un'area pavimentata all'accesso, nella parte bassa laddove il sito si presenta maggiormente pianeggiante e fruibile anche da parte dell'utenza debole.

Documentazione fotografica







3. Arredi e attrezzature

Panchine	~~Si~~ No	Fontanella	Si ~~No~~	tavolo picnic	Si ~~No~~	Cestini rifiuti	~~Si~~ No

Note

Presenti una panchina, ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva, accessibili anche a bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano, nella parte bassa del Parco in prossimità dell'accesso, con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi ludici inclusivi. Possibile in corrispondenza dell'area giochi da realizzarsi installare almeno un'ulteriore panchina ed una fontanella.

Documentazione fotografica





Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Assenza stallo riservato	Realizzazione di stallo riservato	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	400,0 €	
Accessi & percorsi	Area a prato non accessibile da parte di utente su carrozzina	Realizzazione area pavimentata successiva all'ingresso	DM 236/89 8.2.1	4.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 3 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	18.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Presenza di una sola panchina	Fornitura e posa di n. 2 nuove panchine complete di schienale e braccioli compresa definizione di area laterale per la sosta della carrozzina	--	1.400,0 €	

Stima totale costo interventi B07: 25.800,0 €

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B08	**Parco Saumont**	
	Indirizzo: Strada Saumont	Data rilievo: Novembre 2025

Descrizione: parco attrezzato con attrezzature ludiche, arredo urbano, struttura con bagni

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:				Si ~~No~~
~~Dimensione regolamentare?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica verticale conforme alla normativa?~~		~~Si~~ ~~No~~
~~Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?~~		~~Si~~ ~~No~~

Note

Da realizzarsi uno stallo riservato all'accesso sud.

Documentazione fotografica



2. Accessi & percorsi

2.1 Accesso					
Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?					~~Si~~ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?					Si ~~No~~
Dislivello	Si ~~No~~	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ No
E' presente percorso tattile?					Si ~~No~~

Note

L'accesso maggiormente accessibile al Parco è l'accesso sud.

Documentazione fotografica






2.2 Percorsi del Parco	
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?	~~Si~~ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	~~Si~~ No

Dislivello	Si ~~No~~	Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Si ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ No

Note

Il percorso al perimetro dell'area risulta accessibile (pur nel contesto di un sito non pianeggiante) in asfalto con staccionate che offrono un utile riferimento anche a persona non vedente. I percorsi che si addentrano all'interno dell'area non risultano invece accessibili realizzati in fasce pavimentate troppo ristrette per una carrozzina o in blocchi adesi al terreno che non garantiscono una superficie sufficientemente omogenea. Da rendere accessibili almeno parte dei percorsi interni (possibile i percorsi realizzati con "trottatoie" pavimentare la fascia centrale), da aver cura di consentire a qualsiasi tipo di utenza i principali punti d'interesse (bagni, arredi, attrezzature..).

Documentazione fotografica







3. Arredi e attrezzature

Panchine	~~Si~~ No	Fontanella	~~Si~~ No	tavolo picnic	Si ~~No~~	Cestini rifiuti	~~Si~~ No

Note

Presenti panchine, fontana con vasca, tavoli picnic ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva (esclusa un'altalena con cestone, comunque irraggiungibile) accessibili anche a

bambini fragili. Possibile realizzare un'area giochi inclusiva, realizzata in piano con finitura in gomma colata o mattonelle antitrauma, collegata ai percorsi pedonali ed attrezzata con attrezzi ludici inclusivi. La fontana con vasca non risulta fruibile per un utente su carrozzina, da installarsi anche un modello di fontanella accessibile. Da rendersi raggiungibile anche da parte di una carrozzina parte degli arredi, la cartellonistica generale trae in inganno in quanto le mappe sono "specchiate" rispetto alla reale confermazione del parco, possibile implementare la segnaletica installando anche una o più mappe tattili.

Documentazione fotografica









Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Assenza stallo riservato	Realizzazione di stallo riservato	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	400,0 €	
Accessi & percorsi	Percorsi interni al Parco inaccessibili per un utente su carrozzina	Adeguamento di almeno parte dei percorsi interni al parco su disegno progettuale garantendo una finitura omogenea ed aree di stazionamento e movimentazione in prossimità degli elementi di arredo (da riorganizzarne disposizione, da renderne almeno in parte raggiungibili)	DM 236/89 8.2.1	45.000,0 €	

Principali criticità rilevate					
Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella accessibile	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Attrezzatura ludica implementabile con giochi accessibili anche a bambini con fragilità	Ipotesi installazione di 4 nuovi giochi accessibili completi di pavimentazione in gomma colata collegata ai percorsi	--	25.000,0 €	
Stima totale costo interventi B08: 72.400,0 €					
NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale					

Codice scheda: B09	**Parco Fontaine St. Ours**	
	Indirizzo: Via Seigneurs de Quart	Data rilievo: Novembre 2025

Descrizione: parco dalla forte connotazione naturalistica attrezzato con arredo urbano caratterizzato da un andamento morfologico movimentato

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			Si ~~No~~
~~Dimensione regolamentare?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica verticale conforme alla normativa?~~	~~Si~~ ~~No~~
~~Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?~~	~~Si~~ ~~No~~	~~Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?~~	~~Si~~ ~~No~~

Note

Non è possibile realizzare uno stallo riservato in corrispondenza dell'accesso da Via Seigneurs de Quart, a meno di trovare un accordo con la proprietà del Residence Villa Jacod, nè in corrispondenza dell'accesso superiore da Frazione Porossan-Roppoz, collocato lontano da aree a parcheggio.

Documentazione fotografica



2. Accessi & percorsi


2.1 Accesso

Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?					~~Si~~ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?					Si ~~No~~
Dislivello	Si ~~No~~	Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ No
E' presente percorso tattile?					Si ~~No~~

Note

Gli accessi sono di per loro privi di ostacoli ma collocati in contesti caratterizzati da forti pendenze.

Documentazione fotografica

2.2 Percorsi del Parco	
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?	~~Si~~ ~~No~~
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	~~Si~~ ~~No~~

Dislivello	Si ~~No~~	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ ~~No~~

Note

Ad eccezione dell'iniziale tratto pavimentato successivo all'ingresso da Via Seigneurs de Quart, comunque realizzato in pavimentazione di blocchi di pietra privi di giunture non assicurando un livello di omogeneità ottimale, il resto del Parco presenta percorsi a prato, poco o per nulla accessibili da parte di una carrozzina. Per rendere accessibile tale ambito dalla forte connotazione naturale si puo' valutare per i tratti di percorsi in piano di realizzare pavimentazioni in calcestre con adeguata rullatura e costipazione della stratigrafia del pacchetto e strato superficiale con pezzatura fine 1/3 mm; mentre per i tratti di percorsi in pendenza laddove il calcestre subirebbe rapidi fenomeni di dilavamento (anche nei tratti in piano comunque sarà con ogni probabilità necessario procedere a frequenti cicliche operazioni di ricarica) si potrà ricorrere ad una pavimentazione in pietra similare a quella esistente avendo cura di realizzare giunture con larghezza entro i 5 mm.

Documentazione fotografica





3. Arredi e attrezzature

Panchine	Si No	Fontanella	Si No	tavolo picnic	Si No	Cestini rifiuti	Si No

Note

Presenti panchine, tavoli ed una fontana con vasca, modello non fruibile da parte di utente su carrozzina. Possibile implementare il numero di arredi nella zona pianeggiante al livello superiore del Parco.

Documentazione fotografica








Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Accessi & percorsi	Percorsi a prato non accessibili per una carrozzina	Ipotesi di realizzazione a partire dall'accesso superiore di percorsi ed aree pavimentate in calcestre nei tratti in piano ed in pavimentazione in pietra nei tratti in pendenza sino a raccordarsi al percorso pavimentato esistente lato ingresso da Via Seigneurs de Quart	DM 236/89 8.2.1	35.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Assenza fontanella accessibile	Fornitura ed installazione nuova fontanella	--	2.000,0 €	
Arredi e attrezzature	Numero di arredi implementabile	Fornitura e posa di n. 4 nuove panchine complete di schienale e braccioli compresa definizione di area laterale per la sosta della carrozzina	--	3.000,0 €	
				Stima totale costo interventi B09: 40.000,0 €	

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale

Codice scheda: B10	**Area verde**	
	Indirizzo: Via Brocherel	Data rilievo: Novembre 2025

Descrizione: area verde recintata priva di arredi urbani

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			~~Si~~ / No
Dimensione regolamentare?	Si / ~~No~~	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	~~Si~~ / No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	~~Si~~ / No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	Si / ~~No~~

Note

Lo stallo riservato risulta sottodimensionato.

Documentazione fotografica



2. Accessi & percorsi

2.1 Accesso

Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?					~~Si~~ / No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?					Si / ~~No~~
Dislivello	~~Si~~ / No	Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?	Si / ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ / No
E' presente percorso tattile?					Si / ~~No~~

Note

L'accesso presenta gradino alla soglia non raccordato. Le dimensioni delle singole ante del cancello d'accesso non gli conferiscono i requisiti di leggerezza e facilità d'uso necessari per ritenerlo fruibile in agio ed autonomia da parte di persona con fragilità.

Documentazione fotografica



2.2 Percorsi del Parco	
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?	~~Si~~ ~~No~~
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	~~Si~~ ~~No~~

Dislivello	Si ~~No~~	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ ~~No~~

Note

L'area risulta ad oggi come un'area verde, la realizzazione di percorsi si configura come un intervento di nuova realizzazione e non come intervento di abbattimento barriere architettoniche. Per la realizzazione dell'intervento si potrà far riferimento a quanto riportato nel capitolo di Prontuario di Piano della Relazione di Piano.

Documentazione fotografica





3. Arredi e attrezzature

Panchine	Si ~~No~~	Fontanella	Si ~~No~~	tavolo picnic	Si ~~No~~	Cestini rifiuti	Si ~~No~~

Note

Non presente alcuna tipologia di arredo, il loro posizionamento si configurerà come un intervento di nuova realizzazione e non di abbattimento di barriere architettoniche. Per la realizzazione dell'intervento si potrà far riferimento a quanto riportato nel capitolo di Prontuario di Piano della Relazione di Piano.

Principali criticità rilevate					
Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Parcheggi	Stallo riservato sottodimensionato	Adeguamento stallo riservato	D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.	100,0 €	
Accessi & percorsi	Gradino all'accesso non raccordato	Eliminazione della cordolatura in corrispondenza dell'accesso compreso smontaggio e riposizionamento del manufatto	DM 236/89 8.2.1	1.900,0 €	
				Stima totale costo interventi B10: 2.000,0 €	
NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale					

Codice scheda: B11	**Parco Giuliano Davisod**	
	Indirizzo: Corso Saint Martin	Data rilievo: Novembre 2025

Descrizione: piccolo parco attrezzato con attrezzature ludiche ed arredo urbano

1. Parcheggi

Presenza di parcheggio riservato nelle vicinanze dell'ingresso:			~~Si~~ No
Dimensione regolamentare?	Si ~~No~~	Segnaletica verticale conforme alla normativa?	~~Si~~ No
Parcheggio raccordato a un percorso pedonale?	~~Si~~ No	Segnaletica orizzontale conforme alla normativa?	Si ~~No~~

Note

Lo stallo riservato presenta dimensioni inferiori allo standard indicato dal CdS, presente comunque area libera per agevolare la salita e discesa dall'autovettura.

Documentazione fotografica



2. Accessi & percorsi

2.1 Accesso

Percorso pedonale di accesso ha una larghezza minima di 1,50m ?					~~Si~~ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?					Si ~~No~~
Dislivello	Si ~~No~~	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ No
E' presente percorso tattile?					Si ~~No~~

Note

Accessibile l'accesso.

Documentazione fotografica





2.2 Percorsi del Parco	
Il percorso pedonale nel Parco ha una larghezza minima di 1,50m ?	~~Si~~ No
La finitura del percorso è degradata, sconnessa o sdrucciolevole?	Si ~~No~~

Dislivello	Si ~~No~~	~~Se si, è presente una rampa di pendenza adeguata al dislivello?~~	~~Si~~ ~~No~~	Il percorso è libero da ostacoli?	~~Si~~ No

Note

Presente un camminamento interno che permette di raggiungere gli arredi ed attrezzature presenti.

Documentazione fotografica





3. Arredi e attrezzature

Panchine	~~Si~~ No	Fontanella	~~Si~~ No	tavolo picnic	~~Si~~ No	Cestini rifiuti	~~Si~~ No

Note

Presenti panchine, fontanella tavoli ed attrezzature ludiche, nessuna di queste della tipologia inclusiva, accessibili anche a bambini fragili. Possibile in futuro nel momento in cui dovesse emergere la necessità di sostituire parte delle attrezzature installare anche modelli inclusivi. Da ampliare il percorso pedonale per rendere raggiungibile da una carrozzina almeno uno dei tavoli presenti.

Documentazione fotografica





Principali criticità rilevate

Ambito	Criticità rilevata	Possibile intervento risolutivo	Rif. normativi	Stima Costo	Intervento realizzato
Arredi e attrezzature	Nessuno dei tavoli presenti è raggiungibile da carrozzina con adeguata area pavimentata per lo stazionamento	Realizzazione di area pavimentata per lo stazionamento e movimentazione di una carrozzina in corrispondenza di almeno uno dei tavoli	DM 236/89 8.2.1	600,0 €	
				Stima totale costo interventi B11: 600,0 €	

NB: la presente stima si intende indicativa. Per una maggior precisione di spesa si dovrà approfondire il livello progettuale